


- FASE 1A**
- Aplicação de sinalização de segurança temporária de "início e fim de obra" nos limites da Intervenção a realizar e na Rua Marques da Silva;
 - Proteção dos locais de trabalho com Perfis Móveis de Betão e de Plástico;
 - Aplicação de sinalização de segurança vertical e horizontal provisória e implementação de desvios de trânsito;
 - Execução dos trabalhos no passeio do lado esquerdo, sentido de circulação, até ao entroncamento com a Rua Marques da Silva (inclusive). Não será possível durante esta fase aceder à Rua de Arroios através desta rua;
 - Reposição e ligação de Serviços Afetados (rede de águas pluviais).
- FASE 1B**
- Aplicação de sinalização de segurança temporária de "início e fim de obra" nos limites da Intervenção a realizar e na Rua Frei Francisco Foreiro;
 - Proteção dos locais de trabalho com Perfis Móveis de Betão e de Plástico;
 - Aplicação de sinalização de segurança vertical e horizontal provisória e implementação de desvios de trânsito;
 - Reposição e ligação de Serviços Afetados.
 - Execução dos trabalhos no passeio do lado esquerdo, sentido de circulação, até ao entroncamento com a Rua Frei Francisco Foreiro (inclusive). Não será possível durante esta fase aceder a esta rua;
 - Reposição e ligação de Serviços Afetados (rede de águas pluviais).
- FASE 3A, 3B, 3C e 3D**
- Aplicação de sinalização de segurança vertical e horizontal provisória e implementação de desvios de trânsito;
 - Proteção dos locais de trabalho com Perfis Móveis de Betão e de Plástico;
 - Execução dos passeios e estacionamento propostos;
 - Reposição e ligação de Serviços Afetados (rede de águas pluviais);



| Indice | Alterações | Verif. | Data |
|--|------------|---|------------------------|
| DONO DE OBRA / CLIENTE: | | | |
|  | | | |
| COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO: | | | |
|  | | | |
| TÍTULO DO EMPREENDIMENTO: | | | |
| Projeto do Eixo 1 - Territórios Próximos - Espaço Público Rua de Arroios; Encabeçamentos do Mercado de Arroios | | | |
| TÍTULO DO PROJETO: | | | |
| Espaço Público - Rua de Arroios e Encabeçamentos do Mercado de Arroios | | | |
| FASE: | | | |
| PROJETO DE EXECUÇÃO - REDE VIÁRIA | | | |
| TÍTULO DO DESENHO: | | | |
| FASEAMENTO DE OBRA RUA DE ARROIOS 1/2 | | | |
| DIRECTOR PROJECTO: | CL | DES. N.º: | |
| CHEFE PROJECTO: | AM | | 41524.VIA.PE.29 |
| DESENHO: | TL | ESCALAS: | FOLHA: |
| VISTO: | AM | 1/200 | DATA: |
| PROJECTO: | | | SETEMBRO 2024 |
|  | |  | |